

☐ AV Antwerpen : Tel.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 22 94 54
☒ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 48 18

Code PC Resi. ☒ 1



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: idem

BTW nr: —

of identiteitskaartnr: 263 003 2672 86

Stroomleverancier: ELECTRADEL

Meter nr: — stand: —

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: —

Lid nr: — Ontvangstbewijs nr: —

Installatie: Naam: Vagenende Lieve

Adres: Hoendersstraat 64

9230 Wellebrou

Datum onderzoek: 26/06/2022

Eigenaar of aangestelde: Tel.: —

Naam, Voornaam: idem

Adres: idem

Aanvrager: idem

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: GI

Omschrijving aansluiting: Gevoers of Gevoers Kabeltype: ECUB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

Type aardelektrode: LVS Spreidingsweerstand: 4,2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Dif 40A/300mA</u>	<u>verzeld</u>	
<u>Dif 40A/30mA</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was - werd (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 26/06/2022 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 40A/230V opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Principe + Situatieplannen
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

[Handtekening]
VERBRUGGEN E
N° 0388
INSPECTEUR

0052 0388